

(наименование строительной организации)

(наименование объекта)

АКТ №ТХ20/Т2В

результатов входного контроля МТР и оборудования

Трубы стальные бесшовные хладостойкие 159х8, сталь 09Г2С (2,7 м (26,4кг))

(наименование МТР)

5 октября 2021 г.

Составлен представителями:  
субподрядной организации

н/п

(должность, организация, ФИО)

строительного контроля подрядчика

Производитель работ АО

(должность, организация, ФИО)

строительного контроля застройщика или  
технического заказчика

Инженер ИСК ООО

(должность, организация, ФИО)

застройщика или технического заказчика

Супервайзер объектов Дирекции по  
реализации проектов 2-го этапа газового  
бизнеса ООО

(должность, организация, ФИО)

в том, что произведен

сплошной

(сплошной, выборочный)

осмотр МТР и оборудования

Трубы стальные бесшовные хладостойкие 159х8,  
сталь 09Г2С

(наименование изделия)

предназначенных проектной документацией

17.004.3-00.00-000.00-ТХ20; 17.004.3-00.00-000.00-ТХ20-СО1; 1.Ж438-UNGG-DD-02-  
PLP-G-1107-01-IFU1

(шифр, раздел, номер изменения проектной документации)

для строительства на участке

Блок стабилизации конденсата (БСК) тип.102.Наружное оборудование.

(участок линейной части (км/ПК), подобъект НПС/ЛПДС)

1. Осмотром геометрических размеров, и маркировки МТР и  
оборудования:Трубы стальные бесшовные хладостойкие 159х8, сталь  
09Г2С,

(наименование, заводской номер)

сопроводительной документации

Сертификат качества №4928293417/136 от 14.02.2019г

(паспорта, сертификаты)

установлено, что для МТР и оборудование по своим техническим  
параметрам

Ø159х8мм

(контролируемые параметры)

номер технических условий

ТУ 14-ЗР-1128-2008

(номер технических условий)

техническим характеристикам

по данным сопроводительной документации

(по данным сопроводительной документации, результатам испытаний)

соответствует

(соответствует/не соответствует)

проектной документации

2. Сопроводительная документация на МТР и оборудование имеется в  
полном комплекте.

Сертификат качества №4928293417/136 от 14.02.2019г

(паспорта, сертификаты)

3. МТР и  
оборудование

н/п

(находится/не находится)

в Перечне основных видов МТР и оборудования

4. Техническая документация на МТР и  
оборудование

н/п

(номер учетной записи в Реестре/отсутствует в Реестре)

5. Дополнительно отмечено следующее

Письмо «Согласование замены материала труб» №052 от 28.03.2019г

(заполняется при необходимости)

Представитель субподрядной  
строительной организации

н/п

(организация, ФИО)

(подпись)

(дата)

М.П.

Представитель службы  
строительного контроля подрядчика

(организация, ФИО)

(подпись)

5 октября 2021 г. М.П.

(дата)

Представитель службы  
строительного контроля застройщика  
или технического заказчика

(организация, ФИО)

(подпись)

5 октября 2021 г. М.П.

(дата)

Представитель застройщика  
или технического заказчика

(организация, ФИО)

(подпись)

5 октября 2021 г. М.П.

(дата)